Catherine PICHAT 2 rue saint Laurent
38000 GRENOBLE
tél.: 07 86 29 42 58

Commune de Veurey -Voroize

Réaménagement de l'ancienne cure

M0 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08

Préparation de chantier	Entreprises
Lot 1 : Désamiantage	
plan de retrait	
retrait des matériaux contenant de l'amiante	
élimination des déchets	
essais-mesures	
préparation installation spécifique déplombage	
retrait matériaux contenant du plomb	
élimination des déchets	
Lot 2 : Démolition- Gros œuvre	
Installation de chantier	
démolitions	
démolition reconstruction de plancher et plancher mixte bois/béton	
reprises en sous-oeuvre	
ouverture en sous-œuvre	
dallage béton	
chape ciment	
plancher dalle pleine en béton armé	
plancher poutres métalliques	
maçonnerie en bloc agglomérés	
maçonnerie en bloc béton cellulaire	
enduit intérieur	
chaînages en tête de mur	
réfection de sols et marches	
Lot 3 : charpente / Couverture / Zinguerie	
charpente bois dépose et confortement	
plancher bois	
traitement curatif des charpentes	
couverture tuiles	
zinguerie	
Lot 4 : Façades - Ravalement	
échafaudage	
préparation des fonds	
enduit chaux	
reprise partielle des encadrements pierre	
reprise des modénatures	
peinture microporeuses pour boiseries	
Lot 5 : Menuiseries extérieures bois	
dépose des châssis existants	
fourniture et pose des menuiseries	
fourniture et pose des volets	
Lot 6 : Menuserie intérieures bois	
fourniture de menuiseries	
escaliers intérieurs menuisés	
Lot 7 : Cloisons doublages - Faux plafond	
doublage et isolant placomur	
doublage sur ossature métallique	
cloisons 98/48 avec isolant de 45	
cloisons de 72/48 sans laine minérale	
cloisons de gaines techniques de 95 EI30	
plafond plâtre 2 BA18+ isolation 200	
plafond plâtre 1 BA13	
pose des huisseries ,cadres de trappe, cadre de panneaux	
Lot 8 : Chape	
chape ciment	
Lot 8 : Carrelage faïence	
ragréage	
isolation phonique soukaro	
fourniture et pose carrelage	
sous-couche d'étanchéité (SPEC)	
revêtement vertical en faïence	
socle de bac à douche	
socle nourrice	
cornière d'arrêt	
Lot 9 : Sols souples- parquets	
parquet flottant contrecollé	
Lot 11 : Serrurerie - métallerie	
fourniture et pose porte métallique extérieure	
main courant intérieure	
garde-corps intérieur T2	
garde-corps extérieur	
lisse garde-corps all.<1m	
réparation garde-corps existant et pergola	
grille de ventilation	
révision portail existant remise en peinture	
Lot 12 : peinture	
enduit de rénovation	
préparation des fonds anciens	
impression sur mur et plafond	
peinture acrylique sur mur et plafond	
peinture acrylique satinée sur mur	
peinture acrylique maté sur lafond	
peinture sur boiseries	
vernis sur bois	
peinture sur canalisations	
nettoyage général	
Lot 13 : chauffage-ventilation- plomberie-sanitaire	
consignation et dépose	
réseaux VMC/Chauffage	
réseaux plomberie	
pose des appareillages	
Lot 14: électricité courants forts courants faibles	
consignation et dépose	
pose des réseaux	
pose des appareils	
Lot 15: VRD	
installation de chantier travaux préparatoires	
démolition	
réseaux	
terrassements des abords	
revêtements et plantations/ finition	
Lot 16: Equipements de cuisine	

préparation de chantier

chantier durée 8 mois

20.juil

OPR réception